CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Adecuación de espacios para Trasladar el TNNA al Juzgado de Paz de Bonao

TIEMPO ESTIMADO: NUEVE SEMANA

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	PRIMER NIVEL																
1.00	**BAÑO DE EMPLEADOS**																
1.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)																
1.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)																
1.03	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)																
1.04	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños																
1.05	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)																
1.06	Suministro y instalacion de porcelanato para pared color gris. Formato 60cm x 60cm altura 2.40m (Ver Planos)																
1.07	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso																
1.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																
1.09	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)																
1.10	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)																
1.11	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																
1.12	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud																
1.13	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables																
1.14	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido																
1.15	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"																
1.16	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado																
1.17	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.95(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos																
1.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)																
1.19	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios																
1.20	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
1.21	Traslado de escombros demolidos																
1.22	Bote de escombros																
1.23	Limpieza continua																

2.00	**BAÑO DE SERVICIOS**
2.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
2.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
2.03	Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)
2.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)
2.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños
2.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
2.07	Revestimiento en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)
2.08	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
2.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
2.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
2.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
2.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
2.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud
2.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables
2.15	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido
2.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
2.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
2.18	Suministro e instalación de puerta nueva de Polimetal de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)
2.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)
2.20	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios
2.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
2.22	Traslado de escombros demolidos
2.23	Bote de escombros
2.24	Limpieza continua
3.00	**BAÑO PUBLICO**
3.01	Retiro de aparatos sanitarios existentes (inodoro y lavamanos)
3.02	Desmonte de puertas existentes (Incluye marcos)
3.03	Ampliación de hueco para puerta de 1.00m x 2.10m (incluye terminación)
3.04	Demolición de pisos existentes (incluye mortero e= 0.10M)
3.05	Retiro de cerámicas de paredes existentes en área de baños

3.06	Suministro e instalación de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris formado de 60cm x 60cm (Ver plano)
3.07	Suministro e instalación de porcelanato en pared en porcelanato de color gris. Formato 60cm x 60cm, altura 2.40m (Ver Planos)
3.08	Suministro e instalación de plafón 2´´x 2´´ vinil yeso
3.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL
3.10	Suministro e instalación de inodoro con tanque color blanco en porcelana (Incluye piezas y M.O.)
3.11	Suministro e instalación de lavamanos ovalado empotrado en pared sin pedestal (Incluye piezas y M.O.)
3.12	Suministro e instalación de llave monomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM
3.13	Suministro e instalación de barras de seguridad de acero inoxidables de 24" de longitud
3.14	Suministro e Instalación de Dispensador de papel higiénico de acero inoxidables
3.15	Suministro e Instalación de Dosificador electrónico de batería con sensor para jabón líquido
3.16	Suministro e instalación de espejo de 1.00m x 0.70 con marcos de aluminio de 1"
3.17	Suministro e Instalación de Dispensador manual de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado
3.18	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos
3.19	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada (incluye sifón)
3.20	Suministro e instalación de laves angulares para aparatos sanitarios
3.21	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte
3.22	Traslado de escombros demolidos
3.23	Bote de escombros
3.24	Limpieza continua
4.00	**COCINA**
4.01	Retiro de gabinete de piso
4.02	Retiro de tope existente
4.03	Suministro y colocación de gabinetes piso bajo meseta en caoba
4.04	Suministro e instalación de tope de granito Galaxy S.N.P.T.= 0.85m y bash splash de 0.40m de altura
4.05	Suministro y colocación de fregadero 0.45m x 0.45m de acero inoxidable con mezcladora
4.06	Suministro e instalacion de tomacorrientes 120 v, sobre meseta
4.07	Limpieza continua y bote
5.00	**SALA DE AUDIENCIAS**
5.01	Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)
5.02	Cierre de hueco de puerta en sheetrock doble estructura
5.03	Mantenimiento de estrado completo (incluye sustitución de piso de tarima por piso de plancha hidrófuga de 3/4´´ pintadas

5.04	Mantenimientos de bancos																		
5.05	Mantenimiento de puertas dobles																		
5.06	Mantenimiento de puertas sencillas																		
5.07	Limpieza continua y bote																		
6.00	**OFICINA DEL JUEZ**																		
6.01	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo																		
6.02	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos																		
6.03	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)																		
6.04	Limpieza continua y bote																		
6.05	Retiro de aire acondicionado existente																		
6.06	Suministro e instalación de aire acondicionado tipo Split de 12,000 BTU (Ver especificaciones)																		
6.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 0.90(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos																		
6.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																		
7.00	**RECEPCION DE DOCUMENTOS**																		
7.01	Desmonte de puerta sencilla de madera existente (Incluye marcos)																		
7.02	Desmonte de puerta sencilla de cristal existente (Incluye marcos)																		
7.03	Cierre de hueco en muro de sheetrock																		
7.04	Apertura para puerta de sheetrock de 0.90m x 2.10m (Incluye terminación)																		
7.05	Suministro y colocación de muros de sheetrock 2 caras con insolación acústica estructura de 3 5/8" galvanizada, hasta fondo losa de techo																		
7.06	Mantenimiento y reinstalación de puerta de cristal																		
7.07	Suministro e instalación de puerta nueva de caoba (Ver TDR) de 1.00(W) x 2.10(H)m (Incluye llavín tipo palancas y marcos)																		
7.08	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 4" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																		
7.09	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																		
7.10	Reubicación de interruptor sencillo (Incluye suministro, ranurado y terminación)																		
7.11	Suministro e instalación de interruptor sencillo (Incluye salidas)																		
7.12	Traslado y bote de material demolido																		
7.13	Limpieza continua y bote																		
8.00	**OFICINISTAS**																		
8.01	Desmonte de puerta sencilla existente (Incluye marcos)																		

8.02	Limpieza continua y bote																						
9.00	**PINTURA**																						
9.01	Suministro y Aplicación de Pintura blanco 00 en losa de techo (Incluye preparación de superficies)																						
9.02	Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros interiores (Incluye preparación de superficies)																						
9.03	Suministro y Aplicación de Pintura satinada en muros exteriores (Incluye preparación de superficies)																						
10.00	**MICELANEOS**																						
10.01	Demolición de pisos existentes incluye mortero entrada																						
10.02	Suministro y instalacion de piso en porcelanato de alto tráfico antideslizante color gris, formato de 60cm x 60cm																						
10.03	Suministro y Colocación de zócalos similar al existente																						
10.04	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de superficies 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL																						
10.05	Reparación puerta de hierro peatonal sencilla (incluye pintura)																						
10.06	Reparación puerta de hierro peatonal doble (Incluye pintura)																						
10.07	Suministro e instalación de hierros de protección en verja perimetral similar al existente (Lado frontal)																						
10.08	Mantenimiento en hierros de verja existente (Incluye pintura Anticorrosiva y pintura esmalte)																						
10.09	Suministro e Instalación de aires acondicionado tipo Split de 36,000 BTU																						
10.10	Limpieza continua y final																						