CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecuación de área para Centro de Entrevistas del P.J. Montecristi

TIEMPO ESTIMADO: 6 SEMANAS

NO.	DESCRIPCION DE TRABAJOS	Mes1				Mes2				Mes3			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1	**SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION**												
1.01	Desmonte de ventana existente												
1.02	Demolición de muro de Alfeizer												
1.03	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas												
1.04	Suministro e instalación ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño												
1.05	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)												
1.06	Suministro y aplicación de pintura satinada en muros												
1.07	Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfileria P65 (0.90m x 2.10m)												
1.08	Confección e Instalacion de Puertas de Caoba Nuevas (0.90m x 2.10m)												
1.09	Confección e Instalacion de Puerta de Caoba Nueva (0.90m x 2.10m) en baño												
1.10	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)												
1.11	Suministro e instalación de salidas cenitales												
1.12	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2" x 2" con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL												
1.13	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte												
1.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco												
1.15	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)												
1.16	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo												
1.17	Suministro e Instalación de lavamanos con mueble integrado (incluye llave)												

1.18	Tuberías y piezas sanitarias para suministro de agua y drenaje sanitario.												
1.19	Mano de obra del plomero												
1.20	Suministro y aplicación de Pintura interior Satinada (pasillos, salas de audiencias, areas de espera)												
1.21	Suministro e instalación Pisos de alfombras												
1.22	Suministro e instalación Zócalos de alfombra y madera												
1.23	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 24 KBTU												
1.24	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 32 KBTU												
1.26													
	MISCELANEOS												
2.00	Preparación terreno para camino acceso Sala de Entrevistas												
2.01	Relleno compactado (E=0.50) con material clasificado												
2.02	Excavación zapata de muros de 6"												
2.03	Zapata de muros de 6"												
2.04	Muros de bloques de 6"												
2.05	Acera rayada con malla eléctrosoldada												
2.06	Bote de escombros, limpieza continua y final												