CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
REPÚBLICA DOMINICANA

CRONOGRAMA DE EJECUCION DE TRABAJOS DE PROYECTOS 2020

PROYECTO: Readecuación del Centro Entrevista en el Palacio de Justicia de Samaná

TIEMPO ESTIMADO: (6 SEMANAS)

NO.		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
	ACCESIBILIDAD																				
1.00	**RAMPA SALA DE ENTREVISTA**																				
1.01	Retiro de pisos en vibrazos existentes																				
1.02	Desmonte de puerta metálica en entrada principal																				
1.03	Desmonte de hierros en verja perimetral																				
1.04	Demolición de hormigón en piso de vibrazo																				
1.05	Demolición de verja perimetral para entrada principal																				
1.06	Excavación, nivelación para rampa de acceso																				
1.07	Hormigón 1:3:5, espesor promedio =10 cms, con ligadora																				
1.08	Suministro y colocación de pisos en vibrazos																				
1.09	Suministro e instalación de zócalos de vibrazo																				
1.10	Suministro y colocación de puerta doble metálica de entrada centro de entrevista																				
1.11	Señalización en rampas de acceso																				
1.12	Resane de pañete en verjas (Incluye cantos)																				
1.13	Suministro y Aplicacion de pintura en hierros exteriores																				
1.14	Suministro y aplicacion de pintura satinada en verja frontal y lateral																				
1.15	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)																				
1.16	Suministro y colocación de hierros en verja perimetral																				
1.17	Bote y Limpieza																				
2.00	**CENTRO DE ENTREVISTA**																				
2.01	Suministro e Instalación de planchas de plafón vinil yeso 2" x 2" *7mm																				

2.02	Suministro y colocación de tubos led para lámpara 2´´ x 2´´ LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC																				
2.03	Mantenimiento y pintura de puerta de caoba (0.90 x 2.45 m)																				
2.04	Desmonte de malla ciclonica lateral izquierdo																				
2.05	Muro de block de 6" en el lateral izquierdo en sustitucion de malla ciclonica																				
2.06	Columnas y vigas de amarre (0.15 x 0.20)m																				
2.07	Pañete verja																				
2.08	Cantos verja																				
2.09	Desmonte de puerta y ventana																				
2.10	Demolicion de muro de blocks de 8" para cambio de puerta de entrada																				
2.11	Muro de block de 8" para cerrar hueco de puerta																				
2.12	Pañete hueco cerrado y canto hueco puerta nueva																				
2.13	Suministro y Aplicación de pintura																				
2.14	Limpieza y botes																				