CRONOGRAMA REMOZAMIENTO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

PROYECTO: Readecuación de área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Barahona

TIEMPO ESTIMADO: 8 SEMANAS

NO.		MES 1				MES 2				MES 3				MES 4			
		S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4	S1	S2	S3	S4
1.00	**ACCESO A SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL**																
1.01	Apertura de hueco para acceso a Cámara Gessel (incluye terminación y bote)																
1.02	Excavación en zapata de muros de block de 6"																
1.03	Bote de material excavado																
1.04	Zapata de muros de block de 6"																
1.05	Muros de block de 6"																
1.06	Relleno compactado con material clasificado																
1.07	Pañete en muros de block																
1.08	Losa piso (chapapote) H.A. 1:3:5, espesor 10 cms, incluye colocación Malla Electrosoldada 15 x 15 cms																
1.09	Viga de amarre a nivel de piso																
1.10	Acera rayada en entrada y rampa																
1.11	Confección e Instalación de baranda en acero inoxidable con tubo de 3 pulgada de 2 y de 1 y media																
1.12	Puerta en hierro similar a la existente(0.90 x 2.00) m																
1.13	Bote de material (camión de 6 metros cúbicos)																
2.00	**SALA DE ENTREVISTA O CAMARA GESELL**																
2.01	Desmonte ventana existente																
2.02	Desmonte de luminaria existente																
2.03	Cerrar hueco de puerta en sheetrock(Estructura calibre 25)																
2.04	Demolición y terminación para apertura de hueco de puerta (0.90 X 2.10 mts) incluye cantos y mochetas																
2.05	Confección e Instalación de División de vidrio fijo doble, insulado, aluminio color natural (anti ruido)																
2.06	Desmonte de puertas existentes																
2.07	Confección e Instalación de Puertas en caoba nuevas (0.90 x 2.10) m																
2.08	Puertas en polimetal color caoba (0.80 x 2.10) m																

2.09	Desmonte de plafón existente																
2.10	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)																
2.11	Suministro e Instalación de Muros en sheetrock acústico (Incluye la fibra)																
2.10	Demolición de muros block área de baño																
2.11	Suministro e instalación de Muro de block en denglass																
2.12	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m																
2.13	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes																
2.14	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo																
2.15	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4" , ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)																
2.16	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM																
2.17	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.																
2.18	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada																
2.19	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente																
2.20	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"																
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico																
2.22	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido																
2.23	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado																
2.24	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL. .																
2.25	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte																
2.26	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco																
2.27	Suministro e instalación de salidas de data y/o teléfono																
2.28	Suministro e instalación de acometida para data en Tuberia de 3 en MT																

2.29	Suministro e instalación de acometida eléctrica																
2.30	Confección e Instalación de Plataforma nueva con estructura de pino tratado, tope sobre la estructura en hidrófugo, revestido en Piso de Vinyl imitación madera color gris																
2.31	Suministro e Instalación de Alfombra color gris (incluye zócalos) en Sala de Entrevista																
2.32	Suministro e Instalación de zócalo Alfombra color gris (incluye zócalos)																
2.33	Suministro y aplicación de Pintura satinada																
2.34	Suministro e Instalación de Ventana de celosías en aluminio y vidrio																
2.35	Señalización de rampa																
2.36	Limpieza y bote																
3.00	**MISCELANEOS**																
3.01	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 3D 23 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, certificado por AHRI y ETL. (centro de entrevistas y observadores)																
3.02	Limpieza y bote final																